

中央消防署移転整備事業におけるスケジュールについて

1 現在までの動き

- ① 平成27年 4月 都市経営戦略会議にて移転承認を受ける
(2015)
- ② 平成29年 1月 旧国家公務員宿舎用地を購入する。
(2017)
- ③ 平成29年 6月～ 旧国家公務員宿舎解体工事設計業務
(2017)
- ④ 平成29年11月 中央消防署移転整備事業基本計画書策定
(2017)
- ⑤ 平成30年 2月～ 解体工事に伴う家屋等事前調査業務
(2018)
- ⑥ 平成30年 3月 旧国家公務員宿舎解体工事契約
(2018)

2 これからの動き (予定)

- ① 平成30年 4月 旧国家公務員宿舎解体工事に伴う説明会
(2018)
- ② 平成30年 4月～平成31年7月 新消防署基本・実施設計業務
(2018) 基本設計業務終了後、基本設計の説明会
- ③ 平成32年 3月 新中央消防署建設工事に伴う説明会
(2020)
- ④ 平成32年 4月～平成33年6月 新中央消防署建設工事
(2020) (2021)
- ⑤ 平成33年10月 新中央消防署供用開始
(2021)